

Piła, 09.02.2017r.

WGK.6630.32.2017.III.1

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ

w zakresie uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
na podstawie art.7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz.1287, z późn. zm.).
Naradzie Koordynacyjnej przewodniczył:

Janusz Kałowski

Przedmiot uzgodnienia:

Lokalizacja projektowanych przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji
deszczowej położonych w m. Piła na dz. nr 442, 458, 51/13, obręb 8. Zmiana do protokołu nr
WGK.6630.445.2016.III.1 z dnia 06.12.2016r.

Wnioskodawca: Piotr Sadowski Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sp. J. i
Wspólnicy, ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wielkopolska

Inwestor: Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, ul.
Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła

Data odbycia Narady Koordynacyjnej: 09.02.2017 r.

Forma przeprowadzenia Narady Koordynacyjnej:

Narada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile.

Za zgodność z oryginałem

- stwierdzam -

Piła, dnia 10.02.2017r.

Uczestnicy Narady Koordynacyjnej:

Jednostka

Imię i nazwisko

podpis

1. Orange Polska S.A.

Marcin Potkowski

uzgodniono
drogą elektroniczną

2. PSL Sp. z o.o.

M. BORSUK-CHILC

BoA

3. MWIK Piła

CEDRY GRUGIEL

LD

4. MWIK Piła

Alicja Zimowska

AK

5. MWIK Piła

Anna Zynda

ST

6. MWIK Piła

Małgorzata Gruchala

ST

7. REC-Piła

Marek Kopeck

ST

8. ZDZ Piła

T. Witoch

ST

10. UM Piła Wydz. RFE

Stefania Markowska

ST

11. Asta-Net S.A. Piła

Tadeusz Siniel

T. Siniel

ODPIS

12. GWA S.p. z o.o.

Jakub Skazupa

13. MPK UM Piły

Janeta Zsófia - Mame

14. WA UM Piły

Krzysztof Kotarycz

15. WGW.UM UM Piły

Zbysław Sander

NOM UM Piły

Paulina Piske

NETIA SA -

ANDRZEJ GRZYMACHER

Uwagi:

Orange Polska S.A. - uzgodniono z typowymi uwagami.

PSE Sp. z o.o. (1265) MENO REZ. ULICAGI Piły

Urząd Miasta Piły, Wydz. REE - Lokalizacja uzgodniono

pozytywnie, pod warunkiem zachowania i spełnienia
wymagani warunków w Piśmie Prezydenta Miasta Piły

w sprawie warunków uzgodnienia projektowanego
przebiegu przytopy, narysowanych na wniosek z

dnia 01.02.2017 (zmiane) w sprawie GNT-V.6847.119.2016.

WGW UM Piły. Uzgodniono pozytywnie.

Mina

ENEA Operator uwaga nr. 1,6,7

Kazimierz Zająchowski

Za zgodność z oryginałem

- stwierdzam -

Mia, dnia 10.02.2017 r.

W naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia, nie stawili się:

Przedstawiciel Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A.

z up. STAROSTY

Janusz Kałowski
Przewodniczący narady koordynacyjnej

**Załącznik do protokołu nr WGK.6630.32.2017.III.1 z narady koordynacyjnej z dnia 09.02.2017r.
Uwagi i zalecenia:**

Orange Polska S.A. (uwagi typowe):

- wykonawca jest zobowiązany zgłosić do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma, tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosek nadzor, wykonywanie prac na sieci Orange Polska S.A. bez zgłoszenia jest naruszeniem własności Orange Polska i będzie zgłaszane organom ścigania, powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy, pismo należy kierować na adres Orange Polska Dostarczanie i Serwis Usług, Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 2- Poznań ul. Głogowska 19 60-702 Poznań tel. 61 886 86 30, fax 61 886 86 31,
- roboty budowlano - montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela Orange Polska S.A. Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 2 - Poznań,
- lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz inspektora nadzoru,
- w strefie projektowanych wykopów sieć telefoniczną zabezpieczyć przed uszkodzeniem, dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem, koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący,
- miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia użytkownikowi, tj. Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 2- Poznań w Poznaniu ul. Głogowska 19 tel. 61 886 86 30,
- w przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty, egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytułem braku transmisji, sporządzonej przez Orange Polska S.A.,
- w przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych, inwestor opracuje dokumentację projektowo - kosztorysową, która powinna być uzgodniona i zatwierdzona przez nasz Dział, oraz zleci wykonanie robót na własny koszt.

ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji w Pile (uwagi typowe nr 1, 6, 7):

- przed przystąpieniem do robót należy zgłosić się do Kierownika Oddziału Terenowego w Pile, który poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez Energetykę urządzeń podziemnych i pomoże na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu ustalenia dokładnej trasy przebiegu kabli należy dokonać próbnych przekopów,
- przed zasypaniem wszystkie skrzyżowania zgłosić do odbioru technicznego w Pogotowiu Energetycznym w Pile,
- podczas prac przy urządzeniach elektroenergetycznych zachować szczególną ostrożność.

z up. STAROSTY

Janusz Kałowski
Przewodniczący narady koordynacyjnej